Erlaubnisschein

für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Scheifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen

1	Arbeitsort/-stelle	
2	Arbeitsauftrag (z.B. Konsole anschweißen)	
3	Arbeitsverfahren	☐ Schweißen ☐ Schneiden ☐ Flammrichten ☐ Schleifen ☐ Löten ☐ Auftauen ☐
4	Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten	☐ Entfernen der brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, an der Arbeitsstelle im Umkreis von m und – soweit erforderlich – auch in angrenzenden Räumen ☐ Abdecken der brennbaren Gegenstände, z.B. Holzbalken, -wände und -fußböden, Kunststoffe usw. ☐ Abdichten von Öffnungen, Mauerdurchbrüchen, Rinnen, Kanälen, Fugen, Ritzen u.ä. mit nichtbrennbaren Stoffen ☐ Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, Isolier- und Dämmaterial ☐ Verschließen von Rohren, Kanälen, Schächten, Apparaten, Behältern mit nichtbrennbaren Stoffen ☐ Bereitstellen einer Brandwache mit geeigneten Löschgeräten bzw. Löschmitteln
5	Brandwache – während der Arbeit – nach der Arbeit	 Name: Name: Dauer: Std.
6	**Alarm im Brandfall**	Standort des Brandmelders: Standort des Telefons: Feuerwehr Ruf-Nr.:
7	Bereitgestellte Löschgeräte, Löschmittel	☐ Feuerlöscher mit ☐ Wasser ☐ CO_2 ☐ Pulver ☐ gefüllte Wassereimer ☐ angeschlossener Wasserschlauch ☐ Löschdecken ☐
8	Erlaubnis	Vor Beginn der Arbeiten sind die unter 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften (z.B. BGV A 1 §§ 43, 44 sowie BGV D 1), ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. Datum / Unterschrift Auftraggeber / dessen Beauftragter / Unterschrift Aufsichtführender / Ausführender